

PLANO DE GESTÃO DA ESTRUTURA VERDE URBANA DE LAGOS

FICHA DE INVENTÁRIO DOS ESPAÇOS VERDES

I. INFORMAÇÃO GERAL

N.º de Inventário	LG 4.4.01
Designação	Estádio Municipal de Lagos
Categoria	Tipologia
04 - Espaços Verdes de Equipamentos	Espaços verdes de Equipamentos Desportivos de Utilização Coletiva



Horário de Funcionamento	Vigilância/Segurança	Freguesia
Permanente	Não	São Gonçalo de Lagos

II. DIMENSÕES DO ESPAÇO VERDE

Área Total (m2)	10 850
-----------------	--------

III. COBERTURA E REVESTIMENTO VEGETAL

Coberto Arbóreo	Área total (m2)	283,6
	Espécies predominantes	<i>Ceratonia siliqua</i> / <i>Eucalyptus globulus</i> / <i>Olea europaea</i> / <i>Pinus pinea</i>
	Estado fitossanitário global	Razoável
	Arborização em caldeiras	N.A.
Coberto Arbustivo, Subarbustivo e Herbáceo de Revestimento	Área total (m2)	725,9
	Espécies arbustivas predominantes	<i>Nerium oleander</i>
	Espécies subarbustivas e herbáceas predominantes	<i>Limoniastrum monopetalum</i> / <i>Scolymus hispanicus</i>
	Estado fitossanitário global	Bom
	Adequação do coberto	N.A.
	Área de espaços naturalizados ou inacessíveis (m2)	0,0
Prados e Relvados	Área total (m2)	9 315,3
	Estado fitossanitário global	Bom

IV. PAVIMENTOS, REVESTIMENTOS E ESTRUTURAS CONSTRUÍDAS

Pavimentos	Área total pavimentada (m2)	808,8
	Tipos de pavimento	Saibro
	Estado de conservação	Bom
	Delimitação/ Contenção de pavimentos	Mal definidos (falta de contenção na transição para terreno natural)
Revestimento de Solo	Área total (m2)	0,0
	Tipos de revestimento	-

Estruturas Construídas	<i>Tipos de estruturas construídas</i>	-
	<i>Estado de conservação</i>	N.A.

V. REGA E MANUTENÇÃO

Tipologias de Rega	<i>Área de rega por aspersão ou pulverização (m2)</i>	0,0
	<i>Área com rega localizada (gota-a-gota) (m2)</i>	0,0
	<i>Área com rega manual e/ou em regime de sequeiro (m2)</i>	10 041,1

Consumos de Água	<i>Volume total anual (m3)</i>	0,0
	<i>Custo total anual (€)</i>	0,0

Origem da Água para Rega	<i>Origem</i>	Sem informação
---------------------------------	---------------	----------------

Programadores e Controladores	<i>Sistema de controlo central</i>	Não
	<i>Quantidade de programadores no local (n.º)</i>	2

Caixas de Rega	<i>Quantidade (n.º)</i>	3
-----------------------	-------------------------	---

Tubagem	<i>Diâmetros</i>	Rede primária - Tubagem de PEAD PN10, Ø 50mm Rede secundária - Tubagem em PEAD PN8, Ø 32mm e 25mm
----------------	------------------	--

VI. OUTRAS OBSERVAÇÕES

A informação relativa ao sistema de rega (caixas, programadores e tubagens) foi retirada do projeto de rega da "Estádio Municipal - Lagos", do ano de 2006. Esta informação poderá estar desatualizada, pois no local, aquando do levantamento de campo (ano 2021), observaram-se alterações de desenho e rega, comparativamente ao projeto original.

Observou-se que os estratos vegetais se encontram em crescimento semi-livre (espaços verdes naturalizados) não sendo observável algum tipo de sistema de rega (áreas em regime de sequeiro).