

PLANO DE GESTÃO DA ESTRUTURA VERDE URBANA DE LAGOS

FICHA DE INVENTÁRIO DOS ESPAÇOS VERDES

I. INFORMAÇÃO GERAL

N.º de Inventário	LG 5.5.18
Designação	Rua do Bairro da Abrótea
Categoria	Tipologia
05 - Infraestrutura Viária, Ferroviária e Pedonal	Rotundas, Separadores e Canteiros



Horário de Funcionamento	Vigilância/Segurança	Freguesia
Permanente	Não	São Gonçalo de Lagos

II. DIMENSÕES DO ESPAÇO VERDE

Área Total (m2)	2 778
-----------------	-------

III. COBERTURA E REVESTIMENTO VEGETAL

Coberto Arbóreo	Área total (m2)	1 426,6
	Espécies predominantes	<i>Catalpa bignoides</i> / <i>Celtis australis</i> / <i>Cupressus sempervirens sempervirens</i> / <i>Grevillea robusta</i> / <i>Phoenix canariensis</i> / <i>Prunus amygdalus</i>
	Estado fitossanitário global	Bom
	Arborização em caldeiras	Adequada
Coberto Arbustivo, Subarbustivo e Herbáceo de Revestimento	Área total (m2)	1 037,0
	Espécies arbustivas predominantes	<i>Dracaena draco</i> / <i>Lantana camara</i> / <i>Nerium oleander</i> / <i>Melaleuca diosmaefolia</i> / <i>Rosmarinus officinalis</i>
	Espécies subarbustivas e herbáceas predominantes	<i>Agave spp.</i> / <i>Carex comans</i> / <i>Drosanthemum floribundum</i> / <i>Festuca glauca</i> / <i>Deschampsia cespitosa</i> / <i>Stipa tenuissima</i> / <i>Penisetum alopecuroides</i> / <i>Phormium spp.</i> /
	Estado fitossanitário global	Razoável
	Adequação do coberto	Coberto insuficiente
	Área de espaços naturalizados ou inacessíveis (m2)	0,0
Prados e Relvados	Área total (m2)	1 430,4
	Estado fitossanitário global	Bom

IV. PAVIMENTOS, REVESTIMENTOS E ESTRUTURAS CONSTRUÍDAS

Pavimentos	Área total pavimentada (m2)	19,1
	Tipos de pavimento	"pavê" exagonal de betão
	Estado de conservação	Razoável
	Delimitação/ Contenção de pavimentos	Bem definidos
Revestimento de Solo	Área total (m2)	291,5

	<i>Tipos de revestimento</i>	Gravilhas
Estruturas Construídas	<i>Tipos de estruturas construídas</i>	-
	<i>Estado de conservação</i>	N.A.
V. REGA E MANUTENÇÃO		
Tipologias de Rega	<i>Área de rega por aspersão ou pulverização (m2)</i>	0,0
	<i>Área com rega localizada (gota-a-gota) (m2)</i>	317,3
	<i>Área com rega manual e/ou em regime de sequeiro (m2)</i>	2 106,7
Consumos de Água	<i>Volume total anual (m3)</i>	-
	<i>Custo total anual (€)</i>	-
Origem da Água para Rega	<i>Origem</i>	Sem informação
Programadores e Controladores	<i>Sistema de controlo central</i>	Não
	<i>Quantidade de programadores no local (n.º)</i>	-
Caixas de Rega	<i>Quantidade (n.º)</i>	2
Tubagem	<i>Diâmetros</i>	Tubagem PEAD 0,8Mpa, Ø 25mm

VI. OUTRAS OBSERVAÇÕES

A informação relativa ao sistema de rega (caixas, programadores e tubagens) foi retirada do projeto de rega do Projeto de Loteamento "Cerro das Mós", do ano de 2006. Esta informação poderá estar desatualizada.