

PLANO DE GESTÃO DA ESTRUTURA VERDE URBANA DE LAGOS

FICHA DE INVENTÁRIO DOS ESPAÇOS VERDES

I. INFORMAÇÃO GERAL

N.º de Inventário	LG 4.8.01
Designação	Cemitério Novo de Lagos
Categoria	Tipologia
04 - Espaços Verdes de Equipamentos	Cemitérios e espaços envolventes



Horário de Funcionamento	Vigilância/Segurança	Freguesia
Limitado	Não	São Gonçalo de Lagos

II. DIMENSÕES DO ESPAÇO VERDE

Área Total (m2)	22 080
-----------------	--------

III. COBERTURA E REVESTIMENTO VEGETAL

Coberto Arbóreo	Área total (m2)	2 257,8
	Espécies predominantes	<i>Brachychiton populneus</i> / <i>Cedrus atlantica</i> / <i>Celtis australis</i> / <i>Cupressus sp.</i> / <i>Cupressus sempervirens</i>
	Estado fitossanitário global	Bom
	Arborização em caldeiras	Adequada
Coberto Arbustivo, Subarbustivo e Herbáceo de Revestimento	Área total (m2)	1 608,5
	Espécies arbustivas predominantes	<i>Melaleuca armilaris</i> / <i>Nerium oleander</i>
	Espécies subarbustivas e herbáceas predominantes	<i>Euryops pectinatus</i> / <i>Gazania rigens</i>
	Estado fitossanitário global	Bom
	Adequação do coberto	Compasso de plantação adequado
	Área de espaços naturalizados ou inacessíveis (m2)	0,0
Prados e Relvados	Área total (m2)	9 790,0
	Estado fitossanitário global	Bom

IV. PAVIMENTOS, REVESTIMENTOS E ESTRUTURAS CONSTRUÍDAS

Pavimentos	<i>Área total pavimentada (m2)</i>	10 681,5
	<i>Tipos de pavimento</i>	Pavê Hexagonal
	<i>Estado de conservação</i>	Bom
	<i>Delimitação/ Contenção de pavimentos</i>	Bem definidos
Revestimento de Solo	<i>Área total (m2)</i>	0,0
	<i>Tipos de revestimento</i>	-
Estruturas Construídas	<i>Tipos de estruturas construídas</i>	Muros / Vedações e portões / Passadiço sobrelevado e deck de madeira
	<i>Estado de conservação</i>	N.A.

V. EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO URBANO E ILUMINAÇÃO

Equipamentos e Serviços	<i>Tipo</i>	Cemitério / Cemitério animal
Mobiliário	<i>Tipo</i>	Bancos / Papeleiras
	<i>Estado de conservação</i>	Bom
Iluminação Pública	<i>Tipo</i>	-
	<i>Estado de conservação</i>	N.A.
Sinalética e Informação	<i>Painéis informativos</i>	Adequados

VI. REGA E MANUTENÇÃO

Tipologias de Rega	<i>Área de rega por aspersão ou pulverização (m2)</i>	3 960,3
	<i>Área com rega localizada (gota-a-gota) (m2)</i>	1 745,3
	<i>Área com rega manual e/ou em regime de sequeiro (m2)</i>	5 767,2
Consumos de Água	<i>Volume total anual (m2)</i>	0,0
	<i>Custo total anual (€)</i>	0,0
Origem da Água para Rega	<i>Origem</i>	Sem informação
Programadores e Controladores	<i>Sistema de controlo central</i>	Não
	<i>Quantidade de programadores no local (n.º)</i>	5
Caixas de Rega	<i>Quantidade (n.º)</i>	8
Tubagem	<i>Diâmetros</i>	Rede primária - Tubagem de PEAD NP10, Ø 50mm Rede secundária - Tubagem em PEAD NP8, Ø 32mm e 25mm

VII. ACESSIBILIDADE

Acessibilidade ao Espaço Verde	<i>Estacionamento automóvel</i>	Sim
		Grátis
	<i>Transportes públicos</i>	Sim
Acessibilidade dentro do Espaço Verde	<i>Acessibilidade a cadeiras de rodas</i>	Na totalidade

VIII. OUTRAS OBSERVAÇÕES

A informação relativa ao sistema de rega (caixas, programadores e tubagens) foi retirada do projeto de rega da "Cemitério Municipal de Lagos", do ano de 2006. Esta informação poderá estar desatualizada, pois no local, aquando do levantamento de campo (ano 2021), observaram-se alterações de desenho comparativamente ao projeto original.